

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів  
 України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. **4700000** **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716310 0490** **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	376 181,377	376 181,377		300 046,320	300 046,320		76 135,057	76 135,057

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716310	490											
1			Завдання 1. Культура		274,096	274,096		274,095	274,095		0,001	0,001	економія
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція та санія водопровідних мереж		47 291,056	47 291,056		23 557,032	23 557,032		23 734,024	23 734,024	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		16 415,181	16 415,181		14 179,506	14 179,506		2 235,675	2 235,675	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт

4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		7 535,299	7 535,299		7 511,245	7 511,245		24,054	24,054	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		18 284,763	18 284,763		17 927,495	17 927,495		357,268	357,268	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
6			Завдання 6. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		23,422	23,422		23,422	23,422		0,000	0,000	
7			Завдання 7. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		286 357,560	286 357,560		236 573,525	236 573,525		49 784,035	49 784,035	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
			Усього		376 181,377	376 181,377		300 046,320	300 046,320		76 135,057	76 135,057	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік		376 181,377	376 181,377		300 046,320	300 046,320		76 135,057	76 135,057	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт
Усього		376 181,377	376 181,377		300 046,320	300 046,320		76 135,057	76 135,057	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4716310							
		<b>Завдання 1. Культура</b>						
<b>1</b>		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	274,096	274,095	0,001	
Економія								
<b>2</b>		<b>продукту</b>						
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	розрахунок, кошторисна документація	1	1	0	
<b>3</b>		<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	274,096	274,095	0,001	
Економія								
<b>4</b>		<b>якості</b>						
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0	
Роботи виконані у повному обсязі								
		<b>Завдання 2. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</b>						
<b>1</b>		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	47 291,056	23 557,032	23 734,024	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
2		<i>продукту</i>					
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок кошторисна документація	11	11	0
2		протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279	1 100,279	0,000
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	4 299,187	2 141,548	2 157,639
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	42,981	21,410	21,571
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату					
		<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації</i>					
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	16 415,181	14 179,506	2 235,675
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
2		<i>продукту</i>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	16	16	0,000
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	1 025,949	886,219	139,730
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату					
		<b>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	7 535,299	7 511,245	24,054
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	3,012	3,002	0,010
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	кошторисна документація ,розрахунок	2 502,000	2 502,000	0,000
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату					
		<b>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	18 284,763	17 927,495	357,268
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2,064	2,024	0,040
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	8,857	8,857	0,000
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату							
<b>Завдання 6. Реконструкція трамвайних колій та переїздів</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	23,422	23,422	0,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі )	м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт	421,070	421,070	0,000
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколіїному вимірі )	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3,967	3,967	0,000
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Роботи виконані у повному обсязі					
		<i>Завдання 7. Будівництво та реконструкція інших об'єктів</i>					
<b>1</b>		<i>затрат</i>					
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	286 357,560	236 573,525	49 784,035
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>2</b>		<i>продукту</i>					
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація	20	20	0,000
<b>3</b>		<i>ефективності</i>					
	1	середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	14 317,878	11 828,676	2 489,202
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядниками не своєчасно надані акти виконаних робіт					
<b>4</b>		<i>якості</i>					
	1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
		Завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з тим, що підрядниками були надані акти виконаних робіт в останні дні року, що унеможливило здійснити повну оплату					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4716310												
	Комплексна реконструкція ЦПК та В ім. М.Горького			71 760,693	71 760,693		274,096	274,096		274,095	274,095		10 217,329	10 217,329
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	71 760,693	71 760,693	X	274,096	274,096	X	274,095	274,095	X	10 217,329	10 217,329
	Будівництво поливального водопроводу по просп. Московському			129,279	129,279		2 022,774	2 022,774		2 022,773	2 022,773		13 562,321	13 562,321
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	129,279	129,279	X	2 022,774	2 022,774	X	2 022,773	2 022,773	X	13 562,321	13 562,321

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція водопровідної мережі в районі Будинку друку по просп. Московському,247			0,000	0,000		1 500,000	1 500,000		15,629	15,629		1 801,856	1 801,856
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1 500,000	1 500,000	X	15,629	15,629	X	1 801,856	1 801,856
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Університетській (через майдан Рози Люксембург)			1 173,058	1 173,058		730,000	730,000		729,975	729,975		330,280	330,280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 173,058	1 173,058	X	730,000	730,000	X	729,975	729,975	X	330,280	330,280

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до майдану Пролетарського</b>			3 250,654	3 250,654		206,213	206,213		206,212	206,212		1 296,394	1 296,394
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 250,654	3 250,654	X	206,213	206,213	X	206,212	206,212	X	1 296,394	1 296,394
	<b>Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до пров. Плетньовського</b>			1 178,909	1 178,909		18,788	18,788		18,787	18,787		1 091,608	1 091,608
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 178,909	1 178,909	X	18,788	18,788	X	18,787	18,787	X	1 091,608	1 091,608

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до майдану Конституції</b>			870,314	870,314		364,889	364,889		364,889	364,889		1 269,564	1 269,564
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	870,314	870,314	X	364,889	364,889	X	364,889	364,889	X	1 269,564	1 269,564
	<b>Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до вул.Вологодської</b>			7 981,568	7 981,568		9 050,000	9 050,000		4 806,667	4 806,667		18 844,276	18 844,276
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7 981,568	7 981,568	X	9 050,000	9 050,000	X	4 806,667	4 806,667	X	18 844,276	18 844,276

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу Комсомольськ до просп.Перемоги</b>			9 680,745	9 680,745		6 098,661	6 098,661		5 568,592	5 568,592		4 594,655	4 594,655
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9 680,745	9 680,745	X	6 098,661	6 098,661	X	5 568,592	5 568,592	X	4 594,655	4 594,655
	<b>Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка</b>			12 119,803	12 119,803		9 749,731	9 749,731		9 749,730	9 749,730		13 921,428	13 921,428
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	12 119,803	12 119,803	X	9 749,731	9 749,731	X	9 749,730	9 749,730	X	13 921,428	13 921,428
	<b>Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по просп.Льва Ландау</b>			0,000	0,000		1 550,000	1 550,000		40,206	40,206		1 509,794	1 509,794

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1 550,000	1 550,000	X	40,206	40,206	X	1 509,794	1 509,794
	<b>Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. Паризької Комуні, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул. Паризької Комуні, 4 (будівництво)</b>			559,133	559,133		16 000,000	16 000,000		33,572	33,572		36 822,008	36 822,008
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	559,133	559,133	X	15 500,000	15 500,000	X	33,572	33,572	X	36 822,008	36 822,008

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в т.ч. водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької КоМУни, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької КоМУни, 4 (будівництво), м.Харків, Харківська область за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			0,000	0,000		14 500,000	14 500,000		0,000	0,000		0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X	0,000	0,000	X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	X	0,000	0,000
	<b>Будівництво напірного водостоку від водоймища в районі вул.Морозова, 11</b>			851,679	851,679		790,896	790,896		790,895	790,895		2 230,974	2 230,974
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	851,679	851,679	X	790,896	790,896	X	790,895	790,895	X	2 230,974	2 230,974
	<b>Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу</b>			5 300,051	5 300,051		2 072,673	2 072,673		2 072,672	2 072,672		5 773,961	5 773,961

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5 300,051	5 300,051	X	2 072,673	2 072,673	X	2 072,672	2 072,672	X	5 773,961	5 773,961
	Будівництво зливової каналізації від пров. Банного до майдану Розі Люксембург			2 928,369	2 928,369		328,678	328,678		316,677	316,677		64,115	64,115
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 928,369	2 928,369	X	328,678	328,678	X	316,677	316,677	X	64,115	64,115
	Будівництво зливової каналізації від вул. Університетської до майдану Розі Люксембург			1 869,663	1 869,663		235,000	235,000		200,222	200,222		798,902	798,902

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 869,663	1 869,663	X	235,000	235,000	X	200,222	200,222	X	798,902	798,902
	<b>Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній</b>			684,312	684,312		10 999,997	10 999,997		9 107,523	9 107,523		46 179,185	46 179,185
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	684,312	684,312	X	10 999,997	10 999,997	X	9 107,523	9 107,523	X	46 179,185	46 179,185
	<b>Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довгалівської</b>			5 207,220	5 207,220		42,025	42,025		38,050	38,050		7 461,218	7 461,218

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5 207.220	5 207.220	X	42,025	42,025	X	38,050	38,050	X	7 461.218	7 461.218
	Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській			1 910,641	1 910,641		263,983	263,983		35,250	35,250		770,008	770,008
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 910,641	1 910,641	X	263,983	263,983	X	35,250	35,250	X	770,008	770,008
	Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань			129,058	129,058		251,160	251,160		246,193	246,193		23 058,282	23 058,282

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	129,058	129,058	X	251,160	251,160	X	246,193	246,193	X	23 058,282	23 058,282
	<b>Будівництво зливової каналізації від Зоологічного парку через вул.Клочківську до річки Лопань</b>			150,458	150,458		346,822	346,822		334,355	334,355		19 060,535	19 060,535
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	150,458	150,458	X	346,822	346,822	X	334,355	334,355	X	19 060,535	19 060,535
	<b>Реконструкція зливової каналізації по майдану Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)</b>			2 259,471	2 259,471		280,787	280,787		248,562	248,562		1 103,574	1 103,574

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 259,471	2 259,471	X	280,787	280,787	X	248,562	248,562	X	1 103,574	1 103,574
	<b>Будівництво зливової каналізації по вул. Холодногірській на ділянці від вул. Черемніченківській до житлового будинку по вул. Холодногірській,7</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>174,474</b>	<b>174,474</b>		<b>174,472</b>	<b>174,472</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	174,474	174,474	X	174,472	174,472	X	0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Будівництво колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московського до р.Харків			28,747	28,747		34,480	34,480		34,480	34,480		1 536,773	1 536,773
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	28,747	28,747	X	34,480	34,480	X	34,480	34,480	X	1 536,773	1 536,773
	Будівництво колектору зливової каналізації по вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до вул.Балаклійської			0,000	0,000		181,765	181,765		181,763	181,763		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	181,765	181,765	X	181,763	181,763	X	0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейербаха			0,000	0,000		148,695	148,695		148,694	148,694		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	148,695	148,695	X	148,694	148,694	X	0,000	0,000
	Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по вул.Шевченка, 341-реконструкція			0,000	0,000		160,951	160,951		146,904	146,904		14,047	14,047
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	160,951	160,951	X	146,904	146,904	X	14,047	14,047

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці від вул.Ньютона до Мерэф'янського шосе			0,000	0,000		102,795	102,795		102,795	102,795		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	102,795	102,795	X	102,795	102,795	X	0,000	0,000
	Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна			34 839,480	34 839,480		7 535,299	7 535,299		7 511,245	7 511,245		46 924,343	46 924,343
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	34 839,480	34 839,480	X	7 535,299	7 535,299	X	7 511,245	7 511,245	X	46 924,343	46 924,343
	Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по просп.Тракторобудівників,144			105,060	105,060		3 066,586	3 066,586		2 718,586	2 718,586		1 105,165	1 105,165

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	105.060	105.060	X	3 066,586	3 066,586	X	2 718,586	2 718,586	X	1 105,165	1 105,165
	<b>Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4</b>			0,000	0,000		1 164,688	1 164,688		1 164,688	1 164,688		561,350	561,350
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1 164,688	1 164,688	X	1 164,688	1 164,688	X	561,350	561,350
	<b>Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи</b>			3 226,931	3 226,931		12 577,220	12 577,220		12 572,592	12 572,592		18 196,752	18 196,752

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 226,931	3 226,931	X	12 577,220	12 577,220	X	12 572,592	12 572,592	X	18 196,752	18 196,752
	<b>Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі вул.Державінської</b>			1 421,590	1 421,590		1 476,269	1 476,269		1 471,629	1 471,629		1 204,750	1 204,750
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 421,590	1 421,590	X	1 476,269	1 476,269	X	1 471,629	1 471,629	X	1 204,750	1 204,750
	<b>Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та майдану Пролетарському від вул. Університетської до вул.Полтавський шлях</b>			221,760	221,760		23,422	23,422		23,422	23,422		10 525,450	10 525,450

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	221,760	221,760	X	23,422	23,422	X	23,422	23,422	X	10 525,450	10 525,450
	<b>Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по вул.Сумській, 81</b>			17 537,570	17 537,570		103,946	103,946		103,945	103,945		1 730,108	1 730,108
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	17 537,570	17 537,570	X	103,946	103,946	X	103,945	103,945	X	1 730,108	1 730,108
	<b>Будівництво терміналу в районі ст.м. "Пролетарська"</b>			808,265	808,265		16 652,000	16 652,000		5 140,404	5 140,404		52 014,106	52 014,106
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	808,265	808,265	X	16 520,000	16 652,000	X	5 140,404	5 140,404	X	52 014,106	52 014,106

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Будівництво центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42</b>			0,000	0,000		597,549	597,549		486,247	486,247		111,302	111,302
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	597,549	597,549	X	486,247	486,247	X	111,302	111,302
	<b>Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б</b>			0,000	0,000		323,740	323,740		323,738	323,738		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	323,740	323,740	X	323,738	323,738	X	0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Реконструкція будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під центр адміністративних послуг</b>			9 853,476	9 853,476		166 000,000	166 000,000		130 971,423	130 971,423		41 063,789	41 063,789
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9 853,476	9 853,476	X	166 000,000	166 000,000	X	130 971,423	130 971,423	X	41 063,789	41 063,789
	<b>Реконструкція скверу на майдані Свободи</b>			142,308	142,308		95,612	95,612		95,610	95,610		10 762,082	10 762,082
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	142,308	142,308	X	95,612	95,612	X	95,610	95,610	X	10 762,082	10 762,082
	<b>Реконструкція Журавлівської греблі</b>			4 506,386	4 506,386		1 309,163	1 309,163		1 309,162	1 309,162		461,972	461,972

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4 506,386	4 506,386	X	1 309,163	1 309,163	X	1 309,162	1 309,162	X	461,972	461,972
	<b>Реконструкція Лопанської греблі</b>			<b>1 810,210</b>	<b>1 810,210</b>		<b>3 589,105</b>	<b>3 589,105</b>		<b>3 589,105</b>	<b>3 589,105</b>		<b>80 813,449</b>	<b>80 813,449</b>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 810,210	1 810,210	X	3 589,105	3 589,105	X	3 589,105	3 589,105	X	80 813,449	80 813,449
	<b>Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реконструкція</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>14,899</b>	<b>14,899</b>		<b>14,723</b>	<b>14,723</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	14,899	14,899	X	14,723	14,723	X	0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація			3 109,308	3 109,308		42 258,372	42 258,372		42 244,040	42 244,040		94 734,802	94 734,802
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 109,308	3 109,308	X	42 258,372	42 258,372	X	42 244,040	42 244,040	X	94 734,802	94 734,802
	Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по просп. Науки, 17а			3,793	3,793		7 949,593	7 949,593		7 949,591	7 949,591		553,902	553,902
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3,793	3,793	X	7 949,593	7 949,593	X	7 949,591	7 949,591	X	553,902	553,902
	Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевській, 55			3,279	3,279		3 433,701	3 433,701		3 433,699	3 433,699		3 178,684	3 178,684

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3,279	3,279	X	3 433,701	3 433,701	X	3 433,699	3 433,699	X	3 178,684	3 178,684
	Благоустрій території в кварталі пров.Подільський в'їзд Кузнечний - реконструкція			0,000	0,000		27,434	27,434		27,433	27,433		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	27,434	27,434	X	27,433	27,433	X	0,000	0,000
	Реконструкція нежитлової будівлі літ."В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благовішенській, 25			0,000	0,000		13 600,000	13 600,000		10 829,277	10 829,277		2 770,723	2 770,723

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	13 600,000	13 600,000	X	10 829,277	10 829,277	X	2 770,723	2 770,723
	в т.ч. реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Благовіщенській, 25 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс")			0,000	0,000		10 000,000	10 000,000		8 479,589	8 479,589		0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг			15 129,208	15 129,208		16 185,940	16 185,940		16 185,885	16 185,885		5 036,095	5 036,095
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15 129,208	15 129,208	X	16 185,940	16 185,940	X	16 185,885	16 185,885	X	5 036,095	5 036,095
	Реконструкція будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг			14 814,685	14 814,685		13 500,870	13 500,870		13 500,870	13 500,870		4 382,378	4 382,378

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	14 814,685	14 814,685	X	13 500,870	13 500,870	X	13 500,870	13 500,870	X	4 382,378	4 382,378
	<b>Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра Григоренка, 17</b>			0,000	0,000		73,693	73,693		73,693	73,693		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	73,693	73,693	X	73,693	73,693	X	0,000	0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора Альошина, 11			0,000	0,000		122,574	122,574		122,573	122,573		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	122,574	122,574	X	122,573	122,573	X	0,000	0,000
	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по вул. Плеханівській,42			0,000	0,000		271,699	271,699		109,698	109,698		162,001	162,001
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	271,699	271,699	X	109,698	109,698	X	162,001	162,001

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реабілітація нежитлової будівлі по пров. Миру 3 - реставрація			0,000	0,000		247,670	247,670		62,408	62,408		185,262	185,262
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	247,670	247,670	X	62,408	62,408	X	185,262	185,262
	Усього			237 557,134			376 181,377			300 046,320			589 791,552	


Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт були надані в останні дні місяця грудня

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) С.М. Дорошенко  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Л.М. Альохіна  
 (ініціали та прізвище)