

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 6500000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	238 299,439	238 299,439	0,000	186 021,679	186 021,679	0,000	-52 277,760	-52 277,760

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6516310	0490											
1			Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій	0,000	27 890,966	27 890,966	0,000	8 574,393	8 574,393	0,000	-19 316,573	-19 316,573	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів	0,000	154 537,646	154 537,646	0,000	141 957,091	141 957,091	0,000	-12 580,555	-12 580,555	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж	0,000	52 845,058	52 845,058	0,000	35 226,070	35 226,070	0,000	-17 618,988	-17 618,988	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
4			Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж	0,000	294,154	294,154	0,000	187,538	187,538	0,000	-106,616	-106,616	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
5			Завдання 5. Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки	0,000	18,708	18,708	0,000	3,708	3,708	0,000	-15,000	-15,000	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.
6			Завдання 6. Здійснення будівництва тролейбусної лінії	0,000	600,227	600,227	0,000	0,000	0,000	0,000	-600,227	-600,227	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7			Завдання 7. Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації	0,000	140,000	140,000	0,000	72,879	72,879	0,000	-67,121	-67,121	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.
8			Завдання 8. Будівництво автостоянок	0,000	360,000	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-360,000	-360,000	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.
9			Завдання 9. Здійснення реконструкції тягових підстанцій	0,000	1 612,680	1 612,680	0,000	0,000	0,000	0,000	-1 612,680	-1 612,680	Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
<b>Усього:</b>				<b>0,000</b>	<b>238 299,439</b>	<b>238 299,439</b>	<b>0,000</b>	<b>186 021,679</b>	<b>186 021,679</b>	<b>0,000</b>	<b>-52 277,760</b>	<b>-52 277,760</b>	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільвих програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	0,000	360,000	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-360,000	-360,000	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	0,000	237 939,439	237 939,439	0,000	186 021,679	186 021,679	0,000	-51 917,760	-51 917,760	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.
<b>Усього:</b>	<b>0,000</b>	<b>238 299,439</b>	<b>238 299,439</b>	<b>0,000</b>	<b>186 021,679</b>	<b>186 021,679</b>	<b>0,000</b>	<b>-52 277,760</b>	<b>-52 277,760</b>	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6516640							
1.		Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій						
1.1.		затрат						
		витрати на реконструкцію трамвайних колій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	27 890,966	8 574,393	-19 316,573	
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>								
1.2.		продукту						
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	933,066	286,256	-646,810	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
1.3.		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	29,892	29,954	0,062
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
1.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X	100	31	-69
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
2.		Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів					
2.1.		<b>затрат</b>					
		витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	154 537,646	141 957,091	-12 580,555
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
2.2.		<b>продукту</b>					
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	3 590,212	3 291,989	-298,223
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	43,044	43,122	0,078
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
2.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X	100	92	-8
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж					
3.1.		<b>затрат</b>					
		витрати на реконструкцію контактних мереж	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	52 845,058	35 226,070	-17 618,988
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.2.		<b>продукту</b>					
		протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	10 605,798	7 003,254	-3 603
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
3.3.		<b>ефективності</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	4,983	5,030	0,047
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
3.4.		якості					
		рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X	100	66	-34
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
4.		Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж					
4.1.		затрат					
		витрати на реконструкцію кабельних мереж	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	294,154	187,538	-106,616
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
4.2.		продукту					
		протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	145,419	92,220	-53,199
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
4.3.		ефективності					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		середня вартість 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахунок	2,023	2,034	0,011
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
4.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	X	100	63	-37
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
5.		Завдання 5. Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки					
5.1.		<b>затрат</b>					
		витрати на реконструкцію комплексу телемеханіки	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	18,708	3,708	-15,000
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
5.2.		<b>продукту</b>					
		кількість комплексів телемеханіки, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	1	1	0
5.3.		<b>ефективності</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		середня вартість 1 од. комплексів телемеханіки	тис. грн.	розрахунок	18,708	3,708	-15,000
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
5.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання реконструкції комплексів телемеханіки	%	X	100	20	-80
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
6.		Завдання 6. Здійснення будівництва тролейбусної лінії					
6.1.		<b>затрат</b>					
		витрати на будівництво тролейбусної лінії	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	600,227	0,000	-600,227
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
6.2.		<b>продукту</b>					
		протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок	60,597	0	-60,597
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
6.3.		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 п.м. тролейбусної лінії	тис. грн.	розрахунок	9,905	0,000	-9,905

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
6.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X	100	0	-100
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
<i>Завдання не виконане у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
7.		Завдання 7. Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації					
7.1.		<b>затрат</b>					
		витрати на реконструкцію мережі зливової каналізації	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	140,000	72,879	-67,121
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
7.2.		<b>продукту</b>					
		протяжність мережі зливової каналізації, що підлягає реконструкції	м.	розрахунок	29,140	14,985	-14,155
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
7.3.		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 м. мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	4,804	4,863	0,059
<i>Розбіжності виникли внаслідок підвищення вартості робіт та матеріалів.</i>							
7.4.		<b>якості</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		рівень виконання реконструкції мережі зливової каналізації	%	X	100	51	-49
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося.</i>							
8.		Завдання 8. Будівництво автостоянок					
8.1.		затрат					
		витрати на будівництво автостоянок	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	360,000	0,000	-360,000
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
8.2.		продукту					
		кількість автостоянок, що підлягають будівництву	од.	розрахунок	11	0	-11
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
8.3.		ефективності					
		середня вартість 1 од. автостоянок	тис. грн.	розрахунок	32,727	0,000	-32,727
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
8.4.		якості					
		рівень виконання будівництва автостоянок	%	X	100	0	-100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
<i>Завдання не виконане у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>							
9.		Завдання 9. Здійснення реконструкції тягових підстанцій					
9.1.		<b>затрат</b>					
	-	витрати на реконструкцію тягових підстанцій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	1 612,680	0,000	-1 612,680
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
9.2.		<b>продукту</b>					
		кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	10	0	-10
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
9.3.		<b>ефективності</b>					
		середня вартість 1 од. тягових підстанцій	тис. грн.	розрахунок	161,268	0,000	-161,268
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
9.4.		<b>якості</b>					
		рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	X	100	0	-100
<i>Розбіжності виникли внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							
<i>Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>							

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст)	6516310	X	275,260	275,260	X	46,700	46,700	X	43,544	43,544			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	275,260	275,260	X	46,700	46,700	X	43,544	43,544			
<i>Виконане коригування проекту.</i>														
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирин Юлія)	6516310	X	339,941	339,941	X	45,845	45,845	X	42,732	42,732			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	339,941	339,941	X	45,845	45,845	X	42,732	42,732			
<i>Виконане коригування проекту.</i>														
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	6516310	X			X	9 918,755	9 918,755	X	7 920,580	7 920,580			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	9 918,755	9 918,755	X	7 920,580	7 920,580			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної	6516310	X	5 043,270	5 043,270	X	117,538	117,538	X	117,537	117,537			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	5 043,270	5 043,270	X	117,538	117,538	X	117,537	117,537			
<i>Розбіжності виникли внаслідок економії коштів.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсейівській з облаштуванням сигнальною автоматикою	6516310	X	14 901,114	14 901,114	X	5 262,128	5 262,128	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 901,114	14 901,114	X	5 262,128	5 262,128	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту	6516310	X			X	12 500,000	12 500,000	X	450,000	450,000			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	12 500,000	12 500,000	X	450,000	450,000			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	6516310	X			X	39 151,551	39 151,551	X	37 943,325	37 943,325			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	39 151,551	39 151,551	X	37 943,325	37 943,325			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	21 742,815	21 742,815	X	18 544,872	18 544,872			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	21 742,815	21 742,815	X	18 544,872	18 544,872			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва	6516310	X			X	11 210,826	11 210,826	X	9 406,675	9 406,675			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	11 210,826	11 210,826	X	9 406,675	9 406,675			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	6516310	X			X	53 956,171	53 956,171	X	49 660,644	49 660,644			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	53 956,171	53 956,171	X	49 660,644	49 660,644			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - вул. Новгородська	6516310	X			X	2 185,918	2 185,918	X	1 865,590	1 865,590			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 185,918	2 185,918	X	1 865,590	1 865,590			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	6516310	X			X	25 889,005	25 889,005	X	24 460,161	24 460,161			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	25 889,005	25 889,005	X	24 460,161	24 460,161			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – вул. Данилевського	6516310	X	47,487	47,487	X	28,479	28,479	X	28,479	28,479			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	47,487	47,487	X	28,479	28,479	X	28,479	28,479			
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – просп. Незалежності	6516310	X			X	30,719	30,719	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	30,719	30,719	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	6516310	X			X	29,572	29,572	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,572	29,572	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	6516310	X			X	32,508	32,508	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	32,508	32,508	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X	15 573,627	15 573,627	X	12,292	12,292	X	11,745	11,745			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 573,627	15 573,627	X	12,292	12,292	X	11,745	11,745			
<i>Оплата авторського контролю.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	6516310	X			X	35,600	35,600	X	35,600	35,600			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	35,600	35,600	X	35,600	35,600			
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького – просп. Московський	6516310	X	213,919	213,919	X	45,901	45,901	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	213,919	213,919	X	45,901	45,901	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська - пров. Рибасівський	6516310	X			X	29,975	29,975	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,975	29,975	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська - вул. Москалівська	6516310	X			X	30,673	30,673	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	30,673	30,673	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний вокзал"	6516310	X			X	36,626	36,626	X					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	36,626	36,626	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №30)	6516310	X			X	29,180	29,180	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	29,180	29,180	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №32)	6516310	X			X	29,835	29,835	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	29,835	29,835	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - вул. Кошкіна	6516310	X	23 056,068	23 056,068	X	30,000	30,000	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	23 056,068	23 056,068	X	30,000	30,000	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з не наданням актів виконаних робіт.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	61,679	61,679	X	1 917,355	1 917,355	X	1 842,106	1 842,106			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	61,679	61,679	X	1 917,355	1 917,355	X	1 842,106	1 842,106			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	19 669,564	19 669,564	X	723,928	723,928	X	723,927	723,927			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19 669,564	19 669,564	X	723,928	723,928	X	723,927	723,927			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	14 648,193	14 648,193	X	24 594,306	24 594,306	X	22 214,344	22 214,344			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	14 648,193	14 648,193	X	24 594,306	24 594,306	X	22 214,344	22 214,344			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X			X	3 400,951	3 400,951	X	8,470	8,470			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3 400,951	3 400,951	X	8,470	8,470			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	1 740,174	1 740,174	X	146,823	146,823	X	124,439	124,439			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 740,174	1 740,174	X	146,823	146,823	X	124,439	124,439			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.</i>														
	Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку № 35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	64,777	64,777	X	57,754	57,754			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	64,777	64,777	X	57,754	57,754			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.</i>														
	Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському і майдані Пролетарському від вул. Університетської до вул. Полтавський шлях з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	9 633,398	9 633,398	X	415,043	415,043	X	327,371	327,371			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	9 633,398	9 633,398	X	415,043	415,043	X	327,371	327,371			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова	6516310	X	15 187,727	15 187,727	X	6 217,768	6 217,768	X	6 111,472	6 111,472			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 187,727	15 187,727	X	6 217,768	6 217,768	X	6 111,472	6 111,472			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту з облаштуванням електричного освітлення	6516310				X	2 500,000	2 500,000	X	7,865	7,865			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	2 500,000	2 500,000	X	7,865	7,865			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківської до кінцевої станції трамваїв «Перспект Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення	6516310	X	8 014,832	8 014,832	X	5 387,208	5 387,208	X	580,352	580,352			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	8 014,832	8 014,832	X	5 387,208	5 387,208	X	580,352	580,352			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської – узвоза Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	6 350,000	6 350,000	X	3 026,296	3 026,296			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	6 350,000	6 350,000	X	3 026,296	3 026,296			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської – просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	345,995	345,995	X	201,675	201,675			
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	345,995	345,995	X	201,675	201,675			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи виконані у меншому обсязі, ніж планувалося та внаслідок надання актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	550,571	550,571	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	550,571	550,571	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова від Олексіївського мосту до просп. Людвіга Свободи з облаштуванням електричного освітлення					X	58,165	58,165	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	58,165	58,165	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова в районі станції метро «Олексіївська» з облаштуванням електричного освітлення					X	102,944	102,944	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	102,944	102,944	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція контактної мережі по просп. Людвіга Свободи від вул. Ахсарова до просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення					X	69,224	69,224	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	69,224	69,224	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Будівництво тролейбусної лінії по просп. Перемоги від перехрестя з просп. Людвіга Свободи до кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з облаштуванням зовнішнього освітлення	6516310	X	22 225,220	22 225,220	X	600,227	600,227	X					
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	22 225,220	22 225,220	X	600,227	600,227	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>														
	Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту "Кіровська"	6516310	X	9 291,520	9 291,520	X	18,708	18,708	X	3,708	3,708			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9 291,520	9 291,520	X	18,708	18,708	X	3,708	3,708			
<i>Оплата авторського контролю.</i>														
	Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту	6516310	X	3 139,073	3 139,073	X	122,042	122,042	X	20,969	20,969			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 139,073	3 139,073	X	122,042	122,042	X	20,969	20,969			
<i>Реконструкція кабельних мереж виконана не в повному обсязі.</i>														
	Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Центральна» до існуючого виводу за адресою: майдан Павлівський, 20	6516310	X	1 987,515	1 987,515	X	172,112	172,112	X	166,569	166,569			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 987,515	1 987,515	X	172,112	172,112	X	166,569	166,569			
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція мережі зливової каналізації на ділянці трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Трінклера	6516310	X	416,885	416,885	X	70,000	70,000	X	36,793	36,793			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	416,885	416,885	X	70,000	70,000	X	36,793	36,793			
<i>Оплата інженерних вишукувань.</i>														
	Реконструкція мережі зливової каналізації на ділянці трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Культури	6516310	X	901,072	901,072	X	70,000	70,000	X	36,086	36,086			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	901,072	901,072	X	70,000	70,000	X	36,086	36,086			
<i>Оплата інженерних вишукувань.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Володарська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Баварська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Малобелгородська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Муромська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Ново-Олексіївська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"	6516310	X			X	161,268	161,268	X					


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	161,268	161,268	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року.</i>														
	Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"	6516310	X			X	360,000	360,000	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	360,000	360,000	X					
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не надані акти виконаних робіт.</i>														
<b>Усього:</b>			X	166 367,538	166 367,538	X	238 299,439	238 299,439	X	186 021,680	186 021,680			

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту інфраструктури

  
(підпис)


Дульфан С.Б.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Бойко Н.В.  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки та кошторисно-договірних відносин

  
(підпис)

Краснопольська Ю.О.  
(прізвище та ініціали)