

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1400000 Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04058516 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04058516 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416095 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6095 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Аварійно-відновлювальні роботи житловокомунальної сфери на території Харківської міської територіальної громади 2055400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Ремонт житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	1000000000,00	1000000000,00	0,00	620285796,00	620285796,00	0,00	-379714204,00	-379714204,00	

Усього	0,00	1000000000,00	1000000000,00	0,00	620285796,00	620285796,00	0,00	-379714204,00	-379714204,00
--------	------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	0,00	579308097,00	579308097,00	0,00	320477838,00	320477838,00	0,00	-258830259,00	-258830259,00
1	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	0,00	420691903,00	420691903,00	0,00	299807958,00	299807958,00	0,00	-120883945,00	-120883945,00
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ФЛОРА-12» по вул. Ужвий Наталії, 72 (під'язи №№1-3) в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	144750718,00	144750718,00	0,00	125858191,00	125858191,00	0,00	-18892527,00	-18892527,00
2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ФЛОРА-12» по вул. Ужвий Наталії, 72 (під'язи №№4-6) в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	106954746,00	106954746,00	0,00	86516836,00	86516836,00	0,00	-20437910,00	-20437910,00
3	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Ахмєєв, 4	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	45890349,00	45890349,00	0,00	12579118,00	12579118,00	0,00	-33311231,00	-33311231,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Нескорених, 20/321 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	13113899,00	13113899,00	0,00	11532976,00	11532976,00	0,00	-1580923,00	-1580923,00
4	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Ужвій Наталії, 88 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	44802377,00	44802377,00	0,00	23168069,00	23168069,00	0,00	-21634308,00	-21634308,00
5	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Ужвій Наталії, 88 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	55228794,00	55228794,00	0,00	26241082,00	26241082,00	0,00	-28987712,00	-28987712,00
6	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кривецького 37» по вул. Кривецького, 37 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	24491150,00	24491150,00	0,00	4410343,00	4410343,00	0,00	-20080807,00	-20080807,00
7	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кривецького-39» по вул. Кривецького, 39 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	28240722,00	28240722,00	0,00	14513206,00	14513206,00	0,00	-13727516,00	-13727516,00
8	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кривецького-41» по вул. Кривецького, 41 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	31500896,00	31500896,00	0,00	30981567,00	30981567,00	0,00	-519329,00	-519329,00
9	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Віденський будинок» по вул. Кривецького, 42 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	33186680,00	33186680,00	0,00	26224058,00	26224058,00	0,00	-6962622,00	-6962622,00
10	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. МIRONOSИНСЬКИЙ, 54 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	47771563,00	47771563,00	0,00	7914104,00	7914104,00	0,00	-39857459,00	-39857459,00
11	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Соборності України, 236 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	41088606,00	41088606,00	0,00	38336726,00	38336726,00	0,00	-2751880,00	-2751880,00
12	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 50 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	32153569,00	32153569,00	0,00	24511367,00	24511367,00	0,00	-7642202,00	-7642202,00
13	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 16 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	77438103,00	77438103,00	0,00	75692593,00	75692593,00	0,00	-1745510,00	-1745510,00
14	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 54 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	1971041,00	1971041,00	0,00	-28028959,00	-28028959,00
15	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 56 в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	42286250,00	42286250,00	0,00	11167723,00	11167723,00	0,00	-31118527,00	-31118527,00
16	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Собоєди, 11/13	грн.	рішення сесії	0,00	11472603,00	11472603,00	0,00	6283711,00	6283711,00	0,00	-5188892,00	-5188892,00
17	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Аерокомічний, 176 корпус 8	грн.	рішення сесії	0,00	30822042,00	30822042,00	0,00	13526607,00	13526607,00	0,00	-17295435,00	-17295435,00
18	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, провулок Фанінський, 3	грн.	рішення сесії	0,00	5136006,00	5136006,00	0,00	3804088,00	3804088,00	0,00	-1331918,00	-1331918,00
19	Аварійно-відновлювальні роботи	грн.	рішення сесії	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Китаєнка, 1-А	грн.	рішення сесії	0,00	9541073,00	9541073,00	0,00	6210437,00	6210437,00	0,00	-3330636,00	-3330636,00
20	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 28 в м. Харків, Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	20183423,00	20183423,00	0,00	7490498,00	7490498,00	0,00	-12692925,00	-12692925,00
21	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 12 в м. Харків, Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	50979251,00	50979251,00	0,00	17257858,00	17257858,00	0,00	-33721393,00	-33721393,00
22	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 241 в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	2348212,00	2348212,00	0,00	2338689,00	2338689,00	0,00	-9523,00	-9523,00
23	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Рекорд-12" за адресою: місто Харків, вулиця Бучми, 36-А (під'їзди №№1-4)	грн.	рішення сесії	0,00	7492692,00	7492692,00	0,00	3243243,00	3243243,00	0,00	-4249449,00	-4249449,00
24	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Бучми, 36-А (під'їзди №№5-8)	грн.	рішення сесії	0,00	10461133,00	10461133,00	0,00	2693222,00	2693222,00	0,00	-7767911,00	-7767911,00
25	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ОАЗИС-7" за адресою: місто Харків, проспект Людіва Свободи, 60, під'їзд 1	грн.	рішення сесії	0,00	11291281,00	11291281,00	0,00	3676695,00	3676695,00	0,00	-7614586,00	-7614586,00
26	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ОАЗИС-8" за адресою: місто Харків, проспект Людіва Свободи, 60, під'їзд 2	грн.	рішення сесії	0,00	5424251,00	5424251,00	0,00	2578127,00	2578127,00	0,00	-2846124,00	-2846124,00
27	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ОАЗИС-9" за адресою: місто Харків, проспект Людіва Свободи, 60, під'їзд 3	грн.	рішення сесії	0,00	11610234,00	11610234,00	0,00	5224244,00	5224244,00	0,00	-6385990,00	-6385990,00
28	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Нескорених, 12	грн.	рішення сесії	0,00	24339377,00	24339377,00	0,00	24339377,00	24339377,00	0,00	0,00	0,00
29	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 134/16											
	Продукт											
30	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	технічні паспортні	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
31	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	34482759,00	34482759,00	0,00	21389165,00	21389165,00	0,00	-13093594,00	-13093594,00
	Якості											
32	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	
			4	
1	Затрат	3		
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ФОРМА-13» по вул. Ужвій Наталії, 72 (під'їзди №№4-3) в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ФОРМА-12» по вул. Ужвій Наталії, 72 (під'їзди №№4-6) в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
3	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Ахізерів, 4	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
4	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Нескорених, 20/321 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
5	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Ужвій Наталії, 88 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
6	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кричевського, 37» по вул. Кричевського, 37 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
7	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кричевського, 39» по вул. Кричевського, 39 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
8	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кричевського, 41» по вул. Кричевського, 41 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
9	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Віденський будинок» по вул. Кричевського, 42 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
10	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Миконосицькій, 54 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
11	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Соборності України, 236 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
12	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 50 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	
13	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 16 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році	

1	2	3	4
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 54 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
14	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 56 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
15	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Свободи, 11/1/3	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
16	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Аерокосмічний, 17/6 корпус 8	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
17	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, провулок Фанінський, 3	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
18	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 28 в м. Харків, Кордунівська	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
19	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 28 в м. Харків, Кордунівська	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
20	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Леся Сердюка, 28 в м. Харків, Кордунівська	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
21	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народу, 241 в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
22	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Бучми, 36-А (під'їзд №№1-4)	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
23	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Бучми, 36-А (під'їзд №№1-4)	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
24	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Бучми, 36-А (під'їзд №№1-4)	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
25	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Людвига Свободи, 60, під'їзд 1	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
26	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ОАЗИС-8" за адресою: місто Харків, проспект Людвига Свободи, 60, під'їзд 2	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
27	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ОАЗИС-9" за адресою: місто Харків, проспект Людвига Свободи, 60, під'їзд 3	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
28	Аварійно-відновлювальні роботи	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році

1	2	3	
	(капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Нескорених 12	грн.	
29	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 134/16		
	Продукту		
30	Кількість об'єктів, на яких планувється капітальний ремонт	од.	
	Ефективності		
31	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
	Якості		
32	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано аварійно-відновлювальні роботи у житлово-комунальній сфері Харківської міської територіальної громади на загальну суму 620,28 млн грн. У межах зазначеного фінансування виконано аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) у 29-ти багатоквартирних житлових будинках, зокрема: виконано ремонт фасадів у 14 будинках — 26996,70 м², виконано ремонт покрівлі у 16 будинках — 14516,60 м², здійснено ремонт перекриттів у 16 будинках — 698,89 м², здійснено монтаж перекриттів та наборні сходи у 3 будинках — 22шт., 170шт., виконано мурування стін у 20 будинках — 1747,16 м³, встановлено внутрішні перегородки в 12 будинках — 4271,16 м², замінено віконні блоки та двері металопластикові конструкції у 26 будинках — 13921,65 м.п., замінено системи водопостачання в 7 будинках — 9774,82 м.п., побутова та зливові каналізація у 7 будинках — 3333,20 м.п., 1499,20 м.п., опалення в 8 будинках — 11800,66 м.п., опалення радіаторів у 8 будинках — 2482,42 кВт., виконані електромонтажні роботи в 4 будинках на протяжності 16752,46 м.п., проведено заміну металевих дверей в 10 будинку - 436 шт., внутрішнє опорядження в 14 будинку - 35357,79 м2, та інші роботи, спрямовані на відновлення належних умов проживання мешканців.

Було заплановано на проведення 1 000 000 000 грн, освоєно 620 285 795,97 грн. Кошти використано на 62,03 %. Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2026 році буде продовжено аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери на території Харківської територіальної громади спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії, які спрямовані на підвищення безпеки, енергоефективності та покращення санітарно-технічного стану житлового фонду міста.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис) **Костянтин ЛІСКА** (Власне ім'я, прізвище)  
 (підпис) **Наталія ВЕЦП** (Власне ім'я, прізвище)