

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|
| 7 | Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одиниці обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" | грн. | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установи (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Контарська, 90 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 715 783,00 | 0,00 | 14 715 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснолавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288 299,00 | 0,00 | 14 288 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 155 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 323,00 | 0,00 | 2 671 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 280 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льво夫ська, 39 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2 429 820,00 | 0,00 | 2 429 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 175 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 695,00 | 0,00 | 2 728 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетовської с/р, зона №02_КС №6 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 710 547,00 | 0,00 | 22 489 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 17 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226 057,00 | 0,00 | 13 226 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | грн. | 0,00 | 219 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 488 000,00 | 0,00 | 25 357 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 19 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор) (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 304 812,00 | 0,00 | 7 662 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 20 | Середні витрати на рек. 1-го об'єкту авар. діл. 3-ого розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п. друга діл. від | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880 406,00 | 0,00 | 20 880 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК") | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------|------|------|
| 36 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0.4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0.4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 38 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0.4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 39 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетогоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 41 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 43 | Рівень виконання робіт з рек. авар. діл. Третього розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №5 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 44 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 45 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46 | Рівень виконання робіт з реконструкції (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільного пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розробка проектної документації | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газопровідних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | грн. | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 294 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|--|
| 48 | Середні витрати однієї роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкції котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 49 | Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 861,00 | 0,00 | 707 861,00 | 0,00 | 1,28 | |
| 50 | Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 012,00 | 0,00 | 328 012,00 | 0,00 | 3,38 | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції газопровідних трактив з встановленням конденсаційних економізаторів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 53 | Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 54 | Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Проведення робіт з будівництва об'єктів теплостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | 0,00 | 3 403 065,00 | 0,00 | 3 369 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 574 701,00 | 0,00 | 13 555 804,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 56 | Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установи у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | 0,00 | 9 833 333,00 | 0,00 | 9 713 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 514 286,00 | 0,00 | 17 510 553,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 57 | Середні витрати на нове будівництво модульної транспортної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 59 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 60 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 1300000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1310000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1316091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1. | Видатки(надані кредити) | 0,00 | 746 339 560,00 | 746 339 560,00 | 0,00 | 742 063 292,00 | 742 063 292,00 | 0,00 | -4 276 268,00 | -4 276 268,00 |
| 1 | <i>Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення</i> | 0,00 | 410 462 160,00 | 410 462 160,00 | 0,00 | 408 188 249,00 | 408 188 249,00 | 0,00 | -2 273 911,00 | -2 273 911,00 |
| Відхилення обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Розробка проєктної документації</i> | 0,00 | 21 603 894,00 | 21 603 894,00 | 0,00 | 19 748 283,00 | 19 748 283,00 | 0,00 | -1 855 611,00 | -1 855 611,00 |
| Відхилення обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання</i> | 0,00 | 314 273 506,00 | 314 273 506,00 | 0,00 | 314 126 760,00 | 314 126 760,00 | 0,00 | -146 746,00 | -146 746,00 |
| Відхилення обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 244 590 121,00 | 244 590 121,00 | 0,00 | 244 492 082,00 | 244 492 082,00 | 0,00 | -98 039,00 | -98 039,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 2 | Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 15 246 504,00 | 15 246 504,00 | 0,00 | 15 082 390,00 | 15 082 390,00 | 0,00 | -164 114,00 | -164 114,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкція РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 14 715 783,00 | 14 715 783,00 | 0,00 | 14 715 782,00 | 14 715 782,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкція станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проізний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкція ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення когенераційних газових установок (КГУ) за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 14 288 299,00 | 14 288 299,00 | 0,00 | 14 288 298,00 | 14 288 298,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 6 | Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 671 323,00 | 2 671 323,00 | 0,00 | 2 671 322,00 | 2 671 322,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 7 | Реконструкція РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львовська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 8 | Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК") | 0,00 | 2 429 820,00 | 2 429 820,00 | 0,00 | 2 429 819,00 | 2 429 819,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 9 | Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 728 695,00 | 2 728 695,00 | 0,00 | 2 728 694,00 | 2 728 694,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 10 | Реконструкція РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 22 710 547,00 | 22 710 547,00 | 0,00 | 22 489 947,00 | 22 489 947,00 | 0,00 | -220 600,00 | -220 600,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 11 | Реконструкція РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | 0,00 | 13 226 057,00 | 13 226 057,00 | 0,00 | 13 226 056,00 | 13 226 056,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 12 | Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 25 488 000,00 | 25 488 000,00 | 0,00 | 25 357 361,00 | 25 357 361,00 | 0,00 | -130 639,00 | -130 639,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 13 | Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 9 304 812,00 | 9 304 812,00 | 0,00 | 7 662 173,00 | 7 662 173,00 | 0,00 | -1 642 639,00 | -1 642 639,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 14 | Реконструкція аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 | 0,00 | 20 880 406,00 | 20 880 406,00 | 0,00 | 20 880 405,00 | 20 880 405,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |

L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків,
просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")

| Фактична економія | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|
| 15 | Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 6 547 560,00 | 6 547 560,00 | 0,00 | 6 547 559,00 | 6 547 559,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 16 | Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 8 478 940,00 | 8 478 940,00 | 0,00 | 8 461 068,00 | 8 461 068,00 | 0,00 | -17 872,00 | -17 872,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 17 | Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 18 | Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ГТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | -14,00 | -14,00 |
| Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 19 | Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 20 | Кількість об'єктів реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 21 | Кількість об'єктів реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 22 | Кількість об'єктів реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 23 | Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львовська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 24 | Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 25 | Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 26 | Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ГПУ за адресою: Харківська обл.,
Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р,
зона №02, КС №6 (КП "ХВК")

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------------|------------|
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 27 | Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 28 | Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 29 | Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 30 | Кількість об'єктів рек. авар-ї діл. Третього розвант-ного колектора ХТ3 (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 31 | Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 32 | Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 33 | Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 14 387 654,00 | 14 387 654,00 | 0,00 | 14 381 887,00 | 14 381 887,00 | 0,00 | -5 767,00 | -5 767,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 34 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 381 163,00 | 381 163,00 | 0,00 | 580 092,00 | 580 092,00 | 0,00 | 198 929,00 | 198 929,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 35 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 14 715 783,00 | 14 715 783,00 | 0,00 | 14 715 782,00 | 14 715 782,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 36 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 37 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 14 288 299,00 | 14 288 299,00 | 0,00 | 14 288 298,00 | 14 288 298,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 38 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 671 323,00 | 2 671 323,00 | 0,00 | 2 671 322,00 | 2 671 322,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 39 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 40 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК") | 0,00 | 2 429 820,00 | 2 429 820,00 | 0,00 | 2 429 819,00 | 2 429 819,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 41 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 2 728 695,00 | 2 728 695,00 | 0,00 | 2 728 694,00 | 2 728 694,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 42 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 22 710 547,00 | 22 710 547,00 | 0,00 | 22 489 947,00 | 22 489 947,00 | 0,00 | -220 600,00 | -220 600,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 43 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | 0,00 | 13 226 057,00 | 13 226 057,00 | 0,00 | 13 226 056,00 | 13 226 056,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 44 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 25 488 000,00 | 25 488 000,00 | 0,00 | 25 357 361,00 | 25 357 361,00 | 0,00 | -130 639,00 | -130 639,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 45 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 9 304 812,00 | 9 304 812,00 | 0,00 | 7 662 173,00 | 7 662 173,00 | 0,00 | -1 642 639,00 | -1 642 639,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 46 | Середні витрати на рек. 1-го об'єкту авар. діл. 3-ого розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | 0,00 | 20 880 406,00 | 20 880 406,00 | 0,00 | 20 880 405,00 | 20 880 405,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 47 | Середні витрати на реконструкцію РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 6 547 560,00 | 6 547 560,00 | 0,00 | 6 547 559,00 | 6 547 559,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 48 | Середні витрати на реконструкцію РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП | 0,00 | 8 478 940,00 | 8 478 940,00 | 0,00 | 8 461 068,00 | 8 461 068,00 | 0,00 | -17 872,00 | -17 872,00 |

"Харківводоканал")

| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | | |
| 49 | Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 50 | Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ГТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 51 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 52 | Рівень виконання робіт з реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проізний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 53 | Рівень виконання робіт з реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 54 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 55 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 56 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 57 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 58 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р-зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | |
| 59 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 60 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 61 | Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор). (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 62 | Рівень виконання робіт з рек. авар. діл. Третього розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 63 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 64 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Розробка проектної документації | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 65 | Розробка проектної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| Роботи не були виконані | | | | | | | | | | |
| 66 | Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 67 | Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 8 840 000,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 8 494 330,00 | 8 494 330,00 | 0,00 | -345 670,00 | -345 670,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| 68 | Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 640 059,00 | 1 640 059,00 | 0,00 | -9 941,00 | -9 941,00 |
| Фактична економія | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 69 | Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Роботи не були виконані | | | | | | | | | | |
| 70 | Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 71 | Кількість об'єктів з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 |
| Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 72 | Кількість об'єктів з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | -12,00 | -12,00 |
| Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 73 | Середні витрати на розробку одного проєкту з реконструкції газоповітряних трактив з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| Роботи не були виконані | | | | | | | | | | |
| 74 | Середні витрати однієї роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкції котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 75 | Середні витрати на розробку проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 552 500,00 | 552 500,00 | 0,00 | 707 861,00 | 707 861,00 | 0,00 | 155 361,00 | 155 361,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 76 | Середні витрати на розробку проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 97 059,00 | 97 059,00 | 0,00 | 328 012,00 | 328 012,00 | 0,00 | 230 953,00 | 230 953,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 77 | Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції газоповітряних трактив з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Роботи не були виконані | | | | | | | | | | |
| 78 | Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 79 | Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 80 | Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 81 | Нове будівництво модульної транспортабельної котельної в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 67 873 506,00 | 67 873 506,00 | 0,00 | 67 779 019,00 | 67 779 019,00 | 0,00 | -94 487,00 | -94 487,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|------------|------------|
| 82 | Нове будівництво (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 245 200 000,00 | 245 200 000,00 | 0,00 | 245 147 741,00 | 245 147 741,00 | 0,00 | -52 259,00 | -52 259,00 |
| Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 83 | Нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 84 | Кількість модульних транспортальних котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 85 | Кількість модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 86 | Кількість модульних транспортальних котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 87 | Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 13 574 701,00 | 13 574 701,00 | 0,00 | 13 555 804,00 | 13 555 804,00 | 0,00 | -18 897,00 | -18 897,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 88 | Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 17 514 286,00 | 17 514 286,00 | 0,00 | 17 510 553,00 | 17 510 553,00 | 0,00 | -3 733,00 | -3 733,00 |
| Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт | | | | | | | | | | |
| 89 | Середні витрати на нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 90 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 91 | Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| 92 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортальної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки(надані кредити) | 0,00 | 729 292 897,00 | 729 292 897,00 | 0,00 | 742 063 292,00 | 742 063 292,00 | 0,00 | 101,75 | 101,75 |
| 1 | Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення | 0,00 | 536 114 366,00 | 536 114 366,00 | 0,00 | 408 188 249,00 | 408 188 249,00 | 0,00 | 76,14 | 76,14 |
| Роботи проводились відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |

| | Затрат | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------|----------|
| 1 | Реконструкція (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 386 581 640,00 | 386 581 640,00 | 0,00 | 244 492 082,00 | 244 492 082,00 | 0,00 | 63,24 | 63,24 |
| 2 | Реконструкція ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 58 040 012,00 | 58 040 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкція ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних викидачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 33 498 600,00 | 33 498 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкція лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 20 448 454,00 | 20 448 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 9 643 482,00 | 9 643 482,00 | 0,00 | 15 082 390,00 | 15 082 390,00 | 0,00 | 156,40 | 156,40 |
| 6 | Реконструкція магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 20 394 701,00 | 20 394 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реконструкція (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкція РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 715 782,00 | 14 715 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкція станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реконструкція ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення когенераційних газових установок (КГУ) за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288 298,00 | 14 288 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Реконструкція РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 322,00 | 2 671 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкція РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 62 893,00 | 62 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкція РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК") | 0,00 | 78 882,00 | 78 882,00 | 0,00 | 2 429 819,00 | 2 429 819,00 | 0,00 | 3 080,32 | 3 080,32 |
| 16 | Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 694,00 | 2 728 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкція РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 489 947,00 | 22 489 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Реконструкція РП-6 кВ головної | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226 056,00 | 13 226 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|-------|-------|--|--|--|
| | насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 361,00 | 25 357 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 | Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 173,00 | 7 662 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 | Реконструкція аварійної ділянки Третього розвант-ного колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п. друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880 405,00 | 20 880 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 | Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 559,00 | 6 547 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 | Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 068,00 | 8 461 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 | Реконструкція (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 1 865 702,00 | 1 865 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 44,74 | 44,74 | | | |
| 26 | Кількість об'єктів реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 | Кількість об'єктів реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на електричні та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | Кількість об'єктів реконструкції лінії електропередач з прокладанням КП 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 | Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 63,41 | 63,41 | | | |
| 30 | Кількість об'єктів реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 | Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 | Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33 | Кількість об'єктів реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 34 | Кількість об'єктів реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| 49 | Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 10 173 201,00 | 10 173 201,00 | 0,00 | 14 381 887,00 | 14 381 887,00 | 0,00 | 141,37 | 141,37 |
| 50 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 5 276 365,00 | 5 276 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 33 498 600,00 | 33 498 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту лінії електропередач з прокладанням КП 6кВ від ГПП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 20 448 454,00 | 20 448 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 235 207,00 | 235 207,00 | 0,00 | 580 092,00 | 580 092,00 | 0,00 | 246,63 | 246,63 |
| 54 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 5 098 675,00 | 5 098 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одиниці обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 715 782,00 | 14 715 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 226,00 | 4 439 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснолавівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288 298,00 | 14 288 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 322,00 | 2 671 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 628 930,00 | 628 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 067,00 | 2 716 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-6 (КП "ХВК") | 0,00 | 78 882,00 | 78 882,00 | 0,00 | 2 429 819,00 | 2 429 819,00 | 0,00 | 3 080,32 | 3 080,32 |
| 64 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 694,00 | 2 728 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|--|
| | адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | | | | | | | | | | |
| 65 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ Будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 489 947,00 | 22 489 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226 056,00 | 13 226 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 361,00 | 25 357 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 173,00 | 7 662 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | Середні витрати на рек. 1-го об'єкту авар. діл. 3-ого розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880 405,00 | 20 880 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | Середні витрати на реконструкцію РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 559,00 | 6 547 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | Середні витрати на реконструкцію РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 068,00 | 8 461 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 1 865 702,00 | 1 865 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| 73 | Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 74 | Рівень виконання робіт з реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Рівень виконання робіт з реконструкції лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 78 | Рівень виконання робіт з реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 80 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Рівень виконання робіт з реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Рівень виконання робіт з реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 88 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Рівень виконання робіт з рек. авар. діл. Третього розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| | шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК") | | | | | | | | | |
| 94 | Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Рівень виконання робіт з реконструкції (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>Розробка проектної документації</i> | 0,00 | 1 294 213,00 | 1 294 213,00 | 0,00 | 19 748 283,00 | 19 748 283,00 | 0,00 | 1 525,89 | 1 525,89 |
| Роботи проводились відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Розробка проектної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1 294 213,00 | 1 294 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 494 330,00 | 8 494 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 059,00 | 1 640 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість об'єктів з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість об'єктів з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 | 0,00 | 1 294 213,00 | 1 294 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Середні витрати однієї роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613 894,00 | 9 613 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 10 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі") | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортальної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | ГРИВЕНЬ |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію заходів, які спрямовані на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Підтримка інженерних мереж та споруд у належному стані дозволяє зменшити втрати підприємства. Відновлення, розвиток та модернізація об'єктів інженерної інфраструктури дозволяє суттєво економити енергетичні ресурси

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми дозволяє суттєво покращити якість послуг з постачання тепла та гарячої води, економити паливно-енергетичні ресурси

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Юлія МИЦІК